Checklist pour la validation d'une mise en service

<todo>La configuration port/IP est conforme au contexte </todo>
<todo>Le compte d'administration de l'OS est celui prévu</todo>
<todo>L'ensemble des outils est opérationnel</todo>
<todo>Les équipements ont été intégrés dans :</todo>

- la supervision
- la gestion de parc
- le domaine DNS
- le *reverse proxy* en cas d'ouverture à l'extérieur
- le schéma du réseau

<todo>Le jeu de données est conséquent et adapté au contexte, il a été testé en détail</todo>
<todo>La sauvegarde des configurations a été mise en place et sa restauration testée</todo>
<todo>Le système a été complètement testé : </todo>

- sauvegarde : vous avez testé la sauvegarde et la restauration
- supervision, détection d'intrusion : vous avez testé la détection de défaillance, la gestion des alertes
- gestion de parc : vous avez vérifié la bonne remontée des informations (mises à jour, unicité, etc)
- sécurisation (filtrage, droits d'accès, ACL, VPN, etc) : vous avez vérifié que tout ce qui doit être bloqué l'est, que tout ce qui doit passer est autorisé
- DHCP : vous avez vérifié la distribution de l'ensemble des paramètres, les réservations, les exclusions, le relais éventuel
- scripting : vous avez défini des contrôles de saisie (bon type de valeur) ou avez documenté les contraintes
- routage : vous avez vérifié le cheminement depuis l'ensemble des zones
- continuité (Spanning tree, cluster, agrégat, onduleur, raid, etc) : vous avez vérifié la continuité en cas de panne
- répartition de charge (DFS, agrégat, cluster, etc) : vous avez contrôlé que l'ensemble des éléments assure une partie de l'activité
- VLAN : vous avez vérifié le cloisonnement inter-vlan, l'acheminement 802.1Q
- Déploiement (Ansible, WAPT, clonezilla, Ghost, Fusion/OCS, etc) : vous avez pratiqué la création des images à distribuer, vous avez déployé sur un ensemble d'équipements
- etc

<todo>La documentation fournit l'ensemble des informations d'administration (tous comptes, adressage, services, etc)</todo>
<todo>Vous avez généré les journaux (logs) pertinents, vous savez les lire, les exploiter</todo>
<todo>Vous avez défini une procédure de test (actions à mener, valeurs à tester, résultats attendus) et l'avez mise en pratique</todo>
<todo>Non régression : Votre intégration à l'existant ne crée pas d'effet de bord (rupture de la sécurité, empêchement de fonctionnement, conflit, duplication, etc) </todo>

From:
https://wiki.sio.bts/ - **WIKI SIO : DEPUIS 2017**

Permanent link:
https://wiki.sio.bts/doku.php?id=validsisr

Last update: **2020/07/26 16:27**